



Beglaubigter Auszug aus der Niederschrift Sitzung des Marktgemeinderates am 26. Juli 2022

Die Behandlung des Tagesordnungspunktes war öffentlich.
Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen, Beschlussfähigkeit war gegeben.

3. Feuerwehrhaus Mittbach; Vorstellung des aktuellen Sachstandes sowie des Farbkonzeptes

Sachverhalt:

Herr Appel berichtet über den aktuellen Sachstand „Feuerwehrhaus Mittbach“ und stellt das Farbkonzept vor.

Der Zeitplan ist aktuell nicht eingehalten, Grund sind Lieferschwierigkeiten und coronabedingte Verzögerungen bei den Firmen. Nach derzeitigem Stand wird im Oktober die Decke eingebaut, im November folgt der Dachstuhl, Ende November / Anfang November werden Fenster und Tore eingebaut, so dass das Gebäude winterfest ist und der Ausbau während der Wintermonate erfolgen kann.

Die Kostenhöhe der aktuellen Kostenberechnung 2022 wurde bislang nicht erreicht, die Prognose ist derzeit wieder günstiger so dass man momentan davon ausgehen kann, dass die Berechnung standhält. Vergeben bzw. in Vergabe befindlich sind Gewerke zu ca. 70 % der Gesamtkosten.

Das Farbkonzept ist als Anlage 1 dem Protokoll beigefügt. Es ist mit der Feuerwehr Mittbach abgestimmt.

zur Kenntnis genommen

Dieser Auszug ist mit der Urschrift gleichlautend.

Isen, 8. August 2022

Irmgard Hibler
Erste Bürgermeisterin

