



MARKT ISEN

Münchner Straße 12 · 84424 Isen

Beglaubigter Auszug aus der Niederschrift Sitzung des Marktgemeinderates am 25. Oktober 2022

Die Behandlung des Tagesordnungspunktes war öffentlich.
Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen, Beschlussfähigkeit war gegeben.

2. Feuerwehrhaus Mittbach; Vorstellung des Sachstandes und Kostenentwicklung

Sachverhalt:

Herr Architekt Appel stellt den aktuellen Sachstand und die Kostenentwicklung vor.

Derzeit wird gemauert, die Ringanker sind gesetzt. Geplant ist derzeit, dass ab 14.11.2022 der Dachstuhl kommt – Voraussetzung ist, dass die Witterung entsprechend hält. In der 48. KW sollen die Fenster eingebaut werden. Wenn der Dachstuhl heuer nicht mehr aufgebaut werden kann, steht die Baustelle vorübergehend.

Aufgrund von Corona (Krankheitsausfälle), Krieg (Lieferschwierigkeiten) und Insolvenz einer Firma ist der Bau derzeit ca. 4 Monate in Verzug.

65 % der 300er Kosten sind vergeben, derzeit liegen wir ca. 220.000 € unter der Kostenberechnung. Bei den Erdarbeiten gab es eine leichte Kostenüberschreitung da das Gelände bereits weitgehend auf das benötigte Niveau angepasst wurde, diese Kosten werden dann aber bei den Freianlagen wieder eingespart (dort war die Nivellierung ursprünglich einkalkuliert).

zur Kenntnis genommen

Dieser Auszug ist mit der Urschrift gleichlautend.

Isen, 27. Oktober 2022

Irmgard Hibler
Erste Bürgermeisterin

