



Beglaubigter Auszug aus der Niederschrift Sitzung des Marktgemeinderates am 10. Oktober 2023

Die Behandlung des Tagesordnungspunktes war öffentlich.
Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen, Beschlussfähigkeit war gegeben.

1. Schulsanierung- und erweiterung; Vorstellung des aktuellen Sachstandes vor Ort in der Schule

Diskussionsverlauf:

Seitens des Büros Rieger-Lohmann Architekten (anwesend sind Herr Rieger, Herr Lohmann, Herr Engel und Herr Ametsbichler) wird der aktuelle Sachstand der Generalsanierung und Erweiterung der Grund- und Mittelschule Isen vor Ort erläutert.

Es erfolgt eine Besichtigung des Zentral- und Nordtraktes.

Für den Bauabschnitt I fehlen derzeit noch zwei Schlussrechnungen.

Mit einer Aufstellung der endgültigen Kosten für diesen Bauabschnitt ist bis Mitte November zu rechnen.

Beginn für den dritten Bauabschnitt ist zwingend der 15.07.2024.

Durch den Marktgemeinderat ist noch zu entscheiden, wie der Westtrakt mit Turnhalle und Lehrerzimmern übergangsmäßig (Strom, Wasser, Wärme usw.) versorgt werden soll, da ein Umbau des Treppenhauses im Zentraltrakt erforderlich ist.

Hierzu erarbeitet das Büro Rieger-Lohmann derzeit weitere Varianten.

Die Arbeiten im Bauabschnitt II befinden sich derzeit im Zeitplan.

Seitens des Marktgemeinderates wird angemahnt, Bauleistungen künftig mit größerem Vorlauf auszuschreiben um dadurch bessere Preise zu erhalten.

zur Kenntnis genommen

Dieser Auszug ist mit der Urschrift gleichlautend.

Isen, 10.10.2023

Irmgard Hibler
Erste Bürgermeisterin

