



Beglaubigter Auszug aus der Niederschrift Sitzung des Marktgemeinderates am 16. Mai 2023

Die Behandlung des Tagesordnungspunktes war öffentlich.
Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen, Beschlussfähigkeit war gegeben.

2. Feuerwehrhaus Mittbach; Vorstellung des Sachstandes und Kostenentwicklung

Sachverhalt:

Herr Appel stellt den aktuellen Sachstand und die Kostenentwicklung vor:

Die 300er-Kosten liegen nach aktuellem Stand unter der Kostenberechnung, bei den 400er- und 500er-Kosten liegen sie im Soll. Im Bereich Elektro gibt es Mehrkosten von ca. 30.000 €, die derzeit geprüft werden, aber voraussichtlich als berechtigt anerkannt werden.

Derzeit läuft die Trockenbauausschreibung. Es ist zu beobachten, dass die Ausschreibungen bereits wieder von mehr Bietern wahrgenommen werden; hier ist auf eine Entspannung des Marktes zu hoffen.

Das Dach wird momentan eingedeckt.

Bzgl. der Außenschalung für das Obergeschoß und den Giebel gibt es zwei mögliche Varianten:

- Nut-Feder-Schalung (wie ausgeschrieben) oder
- Deckleistenschalung.

Beides wird in Lerchenholz ausgeführt, senkrecht verschalt. Die Kosten (inkl. Montage) sind für beides identisch, im Unterhalt gibt es ebenfalls keine Unterschiede.

Innerhalb der Projektgruppe der Feuerwehr wird beides zu gleichen Teilen favorisiert. Auch im Gremium finden beide Varianten Befürworter. In der Abstimmung wird die Nut-Feder-Schalung mit 11 : 5 Stimmen bevorzugt.

zur Kenntnis genommen

Dieser Auszug ist mit der Urschrift gleichlautend.

Isen, 22. Mai 2023

Irmgard Hibler
Erste Bürgermeisterin

