



MARKT ISEN

Münchner Straße 12 · 84424 Isen

Beglaubigter Auszug aus der Niederschrift Sitzung des Marktgemeinderates am 14. Mai 2024

Die Behandlung des Tagesordnungspunktes war öffentlich.
Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen, Beschlussfähigkeit war gegeben.

5. Schulsanierung- und erweiterung; Vorstellung des aktuellen Sachstandes

Sachverhalt:

Herr Architekt Rieger stellt den aktuellen Sachstand und die Kostenentwicklung vor. Die Präsentation ist dem Protokoll als Anlage 2 beigelegt.

Für den ersten Bauabschnitt liegt seit zwei Tagen die abschließende Kostenfeststellung vor – mit Ausnahme der Kosten für das Provisorium, da dessen Rückbau erst in den Sommerferien erfolgt und diesbzgl. noch keine endgültigen Kosten dargelegt werden können. BA 1 liegt nun bei ca. 104 % der veranschlagten Kosten und damit nicht weit darüber. Hauptgrund dafür ist, dass viele der Nachträge mit entfallenden Leistungen in den Hauptaufträgen verrechnet werden konnten. In die 104 % ist zudem der schlechteste Fall eingerechnet, was die drei noch offenen Streitfälle betrifft, hier wird sich voraussichtlich noch eine Verbesserung ergeben. Die Übersicht liegt seit gestern im Rathaus vor und wird in den kommenden Wochen geprüft.

Der zweite Bauabschnitt bewegt sich zeit- und kostenmäßig im vorgesehenen Rahmen.

Die Vorbereitungen für den dritten Bauabschnitt beginnen nach den Pfingstferien.

Der nächste Gemeinderatstermin findet im September in der Schule als Vor-Ort-Termin statt.

Diskussionsverlauf:

Die Ausschreibungen der kommenden Bauabschnitte sollten darauf geprüft werden, ob sie besser angepasst werden können, so dass nicht so viele Nachträge entstehen.

zur Kenntnis genommen

Dieser Auszug ist mit der Urschrift gleichlautend.

Isen, 27. Mai 2024

Irmgard Hibler
Erste Bürgermeisterin

